

D O D A T O K č. 1 k ZoD č. 18 R /2021
uzatvorený v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Stavba: : „Chodník ul. Železničná, I. etapa“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ :	Obec Kapušany
	Sídlo:	Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
	Zastúpený:	RNDr. Slávka Guteková, starostka obce
	Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko, a.s.
	IBAN:	SK48 5600 0000 0088 1916 2012
	IČO:	00 327 239
	DIČ:	2021225525
	Tel. kontakt:	0907 941 770
	Email:	starostka@kapusany.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2	Zhotoviteľ:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
	Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice
	Zastúpený:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
	Bankové spojenie:	UniCredit Bank
	IBAN:	SK61 1111 0000 0066 2075 3027
	IČO:	31 721 079
	DIČ:	2020524000
	IČ DPH:	SK2020524000
	Tel. kontakt:	+421/51 7480531
	Email:	drevenak@cmr.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Preambula

Tento dodatok sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok 3
Vykonávanie diela, rozsah prác

Doplní sa bod 3.10. V zmysle požiadaviek objednávateľa, ktoré vyplynuli z kontrolných dní na naviac práce, zhotoviteľ spracoval doplnok k rozpočtu stavby. Na základe doplnku k rozpočtu stavby sa v zmysle článku 14 bod 14.2 b) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní § 18 bod 3a, uzatvára tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 18 R/2021.

Článok 4 Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena sa upraví takto:

	Pôvodná cena	Doplnok	Nová cena
Cena bez DPH	73 140,50 eur	10 149,87 eur	83 290,37 eur
DPH 20 %	14 628,10 eur	2 029,97 eur	16 658,07 eur
Celková cena diela	87 768,60 eur	12 179,84 eur	99 948,44 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

Článok 5 Čas plnenia

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sa upraví takto:

začatie : nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska

ukončenie : do 68 dní odo dňa prevzatia staveniska v zmysle navyše prác a bodu 14.2 b) zmluvy o dielo.

Na základe tohto bodu objednávateľ pozastavuje dňa 7.12.2021 stavebné práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, lebo pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu na diele. Objávateľ požaduje ukončenie prác v termíne do 15.4.2022.

Článok 29 Záverečné ustanovenia

Ostatné body zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží zhotoviteľ jedno vyhotovenie, jedno je pre objednávateľa.

V Kapušanoch, dňa: 7. 12. 2021

V Ľuboticiach, dňa: 7. 12. 2021

Za objednávateľa:



RNDr. Slávka Guteková
starostka obce

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia
Bau
080 01

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti